

# 4-4

# 만덕3터널 조기 완공

주관 부서	건설과 토목팀	협조 부서	市 도로계획과	市 건설본부 도로건설2팀	작성기준 2024.06.30.
	강시영(☎4692)		김태균(☎888-2722)	정완용(☎888-6185)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	광역시	부산시 사업시행		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2016. 1. ~ 2023. 4.		- (148,560백만원 별도)	완료	100%	

## 1. 정책목표

- 덕천동 ~ 아시아드주경기장 간(만덕3터널) 도로건설 준공 지원

## 2. 사업개요

- 위 치 : 덕천동 은마아파트 ~ 연제구 거제동 부산개인 택시회관
- 사업내용 : 우회도로 개설 L=4.370km, B=20~45m(4차로)
  - ▷ 도로정비 L=1,680m, 터널 L=2,173m, 접속도로 L=517m
- 소요예산 : 148,560백만원(국 63,897, 시 84,663)
- 사업기간 : 2016. 01. ~ 2023. 06.
- 시행주체 : 부산광역시 도로계획과(건설본부)

## 3. 연도별 소요예산

- 자체예산 없음(협력지원사업)

## 4. 추진계획

- 부산시 추진일정

구분	'17				'20				'23				'26				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
본 공사 추진																	

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'12	○2차 대도시권 교통 혼잡도로 지정	
'16	○공사 착공	
'18	○만덕3터널 굴착 착수(2020. 6.: 만덕3터널 관통)	
'22	○만덕교 가설(구조물 상부공) 시공	
'23	○방음터널, 방음벽, 기타 도로 및 교통시설물 설치 완료	'23. 7. 1. 개통

## 6. 문제점 및 대책

- 해당없음