



#### 4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기존건축물 구조안전성 검토 용역	■	■															
기본 및 실시설계 용역	■	■	■	■													
중간보고회		■	■														
각종 심의 및 검토(협의)		■	■	■													
공사 착공 및 준공				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
도서관 개관												■	■				

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20. 2.	○ 시 교육청, 덕천여중 강당동 무상 사용승인(20년간)	
'21. 3.~6.	○ 공공건축 사업계획 사전검토, 공공건축심의 등	
'21. 11.~	○ 기본 및 실시설계 용역	
'22. 3.~9.	○ 도시계획시설 변경(문화시설) 용역	
'22. 7.~11.	○ 기존건축물 구조안전성 검토 용역	
'22. 11.	○ 중간보고회	
'22.11.~'23.4.	○ 용역 일시정지 후 건설기술심의, 설계안전성검토, 계약심사 및 공용건축물 협의 신청	
'23. 5.	○ 설계용역 준공 및 공사발주·계약의뢰	
'23. 6. 27.	○ 공사착공	
'23. 7.~	○ 해체 심의 허가 용역 및 소방·전기공사 재해예방 기술지도 용역	
'23. 10.~	○ 해체 상주감리용역	
'24. 3.	○ 해체 공사 완료	

#### 6. 문제점 및 대책

- 덕천도서관 증축에 따른 구조안전성 검토용역 결과 기존건축물에 대한 기초 보강 강화 필요로 추가사업비 발생 예상
- ▷ 사업 준공 전까지 국시비 등 추가사업비(약 10억원) 확보 지원 협조

#### 7. 향후 추진계획

- 2024. 1. ~ 2024. 12. : 공사 진행 및 준공
- 2025. 4. : 덕천도서관 개관

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-