

4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
신청사 입지 확정	■	■	■	■													
타당성 조사 및 기본계획 용역				■	■	■	■										
행안부 타당성조사 및 중앙투자심사								■	■	■	■						
설계공모													■				
기본 및 실시설계 용역													■	■	■	■	
공사착공 및 시행																	■

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 신청사 후보지 전면 재검토(관련기관 협의 등) ○ 신청사 건립 추진위원회 개최 : 1회	
'23	○ 신청사 건립 추진위원회 개최 : 5회 ○ 신청사 건립 예정지 선정 ○ 신청사 건립 기금 적립 : 71,226백만원 ※ 2023년 34,502백만원 ○ 용역 발주 : 5건(기본계획 수립 및 타당성 조사, 도시관리계획 결정 등) ○ 현 청사 정밀안전점검 및 구조안전성 검토 용역 준공	
'24	○ 재해영향성 검토 용역 준공 ○ 행정안전부 타당성조사 실시 및 완료 ○ 사업 부지 일부 기부협약 체결 ○ 도시관리계획(시설:공공청사) 결정 ○ 2024년 신청사 건립 기금 적립 : 35,772백만원 ○ 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 준공 ○ 전략환경영향평가 협의내용 반영결과 통보 ○ 전략환경영향평가 용역 준공 ○ 행정안전부 지방재정투자심사 결과 : 조건부 통과 ○ 신청사 건립 공사 설계 공모	

6. 향후 추진계획

- 2025. 상반기 : 설계공모, 각종 영향평가 용역, 설계 실시 등 추진

7. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
15회	1회	11회	45회	-