

1-10

# 구포1동 행정복지(복합)센터 건립

주관 부서	행정지원과지하행정팀 황태원(4114)	협조 부서	재무과 서정옥(4172)	공원녹지과 현승경(4532)	안전총괄과 김병호(4672) 손상원(4680)		건축과 조현진(5162)	작성기준 2024.12.31.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항					
임기내	계속	구	-					
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률			
2021년~2024년		7,551백만원	완료		100%			

## 1. 정책목표

- 구포1동 행정복지(복합)센터 건립으로 주민 편익 증진

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2021년 ~ 2024년
- 사업위치 : 북구 낙동대로1762번길 75(구포동 430-1)
- 사업규모 : 대지 998㎡, 연면적 1,689.46㎡(지하1층, 지상4층)
- 사업내용 : 행정복지센터, 생활문화센터, 다함께돌봄센터 등 복합센터 조성
- 소요예산 : 7,551백만원(특 1,200, 국 800, 시 310, 구 5,241)

## 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'21	'22	'23	'24
			계	'22	'23	'24	'25	'26						
계	7,551	2,035.3	5,515.7	3,845.7	1,600	70	-	-	-	7,551	2,035.3	3,845.7	1,600	70
국비	800	375	425	375	-	50	-	-	-	800	375	375	-	50
시비	310	187.5	122.5	112.5	-	10	-	-	-	310	187.5	112.5	-	10
구비	5,241	272.8	4,968.2	3,358.2	1,600	10	-	-	-	5,241	272.8	3,358.2	1,600	10
기타 (특교세)	1,200	1,200	-	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200	-	-	-

#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
기본 및 실시설계 용역	■											
공사 착·준공			■				■					
인테리어 공사 등								■				

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 市 건설기술심의, 계약심사 등 완료</li> <li>○ 기본 및 실시설계 용역 준공</li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. 5. : 건축공사 착공 ※준공(예정): 2024. 10월</li> <li>○ 2023. 2. 20. : 주민설명회 개최 ☞주민 19명(공사안내 및 민원청취)</li> <li>○ 2023. 3. 7. : 석면해체공사 및 지정폐기물처리 용역 완료</li> <li>○ 2023. 3. 17. : 구포동 430-1 도시계획선 분할측량 완료</li> <li>○ 2023. 4. 14. : 구포1동사 해체(철거)공사 준공</li> <li>○ 2023. 6. 9. : 공사 담당공무원 제1차 실무회의 개최 ☞설계검토</li> <li>○ 2023. 7. 27. : 공사 담당공무원 제2차 실무회의 개최 ☞설계검토</li> <li>○ 2023. 8. 1. : 구포1동행정복합센터 운영부서 간부회의 개최</li> <li>○ 2023. 8. 16. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서)</li> <li>○ 2023. 8. 16. : 공사 담당공무원 제3차 실무회의 개최 ☞설계검토</li> <li>○ 2023. 9. 12. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서)</li> <li>○ 2023. 11. 15. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서)</li> </ul>	
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024. 1. 23. : 공사 담당공무원 제4차 실무회의 개최 ☞설계검토</li> <li>○ 2024. 2. 14. : 인테리어공사 실시설계용역 발주</li> <li>○ 2024. 3. 26. : 공사 담당공무원 제5차 실무회의 개최 ☞예산검토</li> <li>○ 2024. 5. 10. : 인테리어공사 실시설계용역 완료</li> <li>○ 2024. 6. 7. : 인테리어공사 시공사 입찰·선정</li> <li>○ 2024. 7. 1. : 인테리어공사 착공</li> <li>○ 2024. 9. 13. : 인테리어공사 준공</li> <li>○ 2024. 10. 18. : 공사 준공(건축, 전기, 통신, 소방 등)</li> <li>○ 2024. 10. 28. : 구포1동사 이전 및 업무개시</li> <li>○ 2024. 11. 7. : 신청사 개청식 개최</li> </ul>	

#### 6. 향후계획

- 시설물 하자관리 및 조치, 물품관리 전환 등

# 7. 관련사진 등

<p><b>업무보고</b></p> <p>구보1동 행정복지센터내터 건립 공사 제4차 실무회의 결과보고</p> <p>구보1동 행정복지센터내터 건립 공사 제4차 실무회의 결과보고</p> <p>1. 회의 개요</p> <p>2. 회의 의의</p> <p>3. 결정 사항</p>	<p><b>업무보고</b></p> <p>구보1동 행정복지센터내터 건립 공사 제5차 실무회의 결과보고</p> <p>구보1동 행정복지센터내터 건립 공사 제5차 실무회의 결과보고</p> <p>1. 회의 개요</p> <p>2. 회의 의의</p> <p>3. 결정 사항</p>	<p><b>업무보고</b></p> <p>구보1동 행정복지센터내터 인테리어 공사 설계용역 완료 보고</p> <p>구보1동 행정복지센터내터 인테리어 공사 설계용역 완료 보고</p> <p>1. 용역 개요</p> <p>2. 용역 실적</p> <p>3. 결정 사항</p>	<p><b>업무보고</b></p> <p>구보1동 행정복지센터내터 인테리어 공사 준공보고</p> <p>구보1동 행정복지센터내터 인테리어 공사 준공보고</p> <p>1. 공사(용역) 개요</p> <p>2. 공사(용역) 실적</p> <p>3. 결정 사항</p>	<p><b>부산광역시 북구</b></p> <p>부산광역시 북구 구보1동 행정복지센터내터 건립공사</p> <p>부산광역시 북구 구보1동 행정복지센터내터 건립공사</p> <p>1. 공사 개요</p> <p>2. 공사 실적</p> <p>3. 공사(용역) 실적</p> <p>4. 결정 사항</p>
<p><b>건립공사 제4차 실무회의 결과</b> (24. 1. 23.)</p>	<p><b>건립공사 제5차 실무회의 결과</b> (24. 3. 26.)</p>	<p><b>인테리어공사 설계용역 완료보고</b> (24. 5. 23.)</p>	<p><b>인테리어공사 (감리) 준공보고</b> (24. 9. 13.)</p>	<p><b>건립공사(건축) 준공검사 및 정산보고</b> (24. 11. 1.)</p>
				
<p><b>제5차 실무회의</b> (24. 3. 26.)</p>	<p><b>구청장 현장방문</b> (24. 4. 23.)</p>	<p><b>인테리어 공사 준공</b> (24. 9. 13.)</p>	<p><b>건립공사 준공검사</b> (24. 10. 23.)</p>	
				
<p><b>최종 건립결과 및 개청 행사</b></p>				