

5-6

화명~화명생태공원 연결 화명장미브릿지 건설

| | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| 주관 부서 | 미래전략과 전략사업팀 | 협조 부서 | 건설과 | 市 도로계획과 | 작성기준 2024.12.31. |
| | 백승거(☎5422) | | 박재우(☎4692) | 박경민(☎888-1352) | |
| 완료시기 | 계속성 | 사업주체 | 타기관 협조사항 | | |
| 임기후 | 신규 | 시 | 부산시: 신규사업 사전심사 및 예산확보 등 사업 추진 | | |
| 사업기간 | | 총 사업비 | 추진상황 | 이행률 | |
| 2023년 ~ 2028년 | | 20,000백만원 | 정상추진 | 15% | |

1. 정책목표

- 화명생태공원으로의 접근성 증대로 구민 복지 및 화명동 상권 활성화
- (임기 내) 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 추진 및 원활한 사업추진을 위한 예산확보

2. 사업개요

- 위 치 : 화명동 2279번지(중앙공원) ~ 1718-13번지(화명생태공원)
- 규 모 : 보행교량 설치 L=336.9m, B=4~6m(문화공간 설치)
- 사 업 비 : 20,000백만원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2028년
- 사업내용 : 화명생태공원~화명중앙공원, 상업지역을 연결하는 보행교량 설치

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

| 구분 | 투 자 계 획 | | | | | | | | | 확 보 내 역 | | | | | |
|------------|---------|-----|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 계 | 기투자 | 임기 내 | | | | | | 임기후 | 계 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
| | | | 계 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | | | | | | | |
| 계 | 20,000 | - | 20,000 | - | 80 | - | 1,000 | 18,920 | - | 80 | - | 80 | - | - | - |
| 국비 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 시비 | 9,920 | - | 9,920 | - | - | - | 1,000 | 8,920 | - | - | - | - | - | - | - |
| 구비 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | - | - | - | 80 | - | 80 | - | - | - |
| 기타 (민간) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※ 총 소요예산 변경 : 22,000백만원 → 20,000백만원

- ▷ 변경사유 : 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 완료에 따른 사업비 반영
- ▷ 투자계획 변경 : '25년 실시설계 추진을 위한 시 예산 편성 계획 반영

4. 추진계획

| 추진사항 | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 임기후 | |
|----------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|-----|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 사업 기본 계획 및 타당성 조사 용역 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업 추진 관련 관계기관 업무협의 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 신규사업 사전심사 및 예산확보 | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 실시설계용역 및 행정절차 이행 | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 본 공사 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |

5. 추진실적

| 연도 | 추진내용 | 비고 |
|------|---|----|
| '23년 | ○ 추진계획 수립('23.1.26.) ○ 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 완료('23. 3. ~ 12.) | |
| '24년 | ○ 화명 장미브릿지 사업 추진 관련 국회 출장('24. 11.6.) ○ 화명 장미브릿지 업무협의 관련 市 공원도시과 방문('24. 12.17.) | |

6. 문제점 및 대책

- 사업 추진을 위한 예산확보 방안 마련 필요
- ▣ 市 관련 부서(도로계획과) 업무 협의 및 예산확보를 위한 지속 노력

7. 향후 추진계획

- 2025. 상반기 : 「낙동강 유역 5대 정원·공원 통합디자인 기본구상 수립 용역」 내 화명장미브릿지 사업 반영 추진