

1-10

구포1동 행정복지(복합)센터 건립

주관 부서	행정지원과지하행정팀 황태원(4114)	협조 부서	재무과 서정옥(4172)	공원녹지과 현승경(4532)	안전총괄과 김병호(4672) 손상원(4680)		건축과 조현진(5162)	작성기준 2024.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항					
임기내	계속	구	-					
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률			
2021년~2024년		7,551백만원	정상추진		약 99%			

1. 정책목표

- 구포1동 행정복지(복합)센터 건립으로 주민 편익 증진

2. 사업개요 ※2024. 9. 30. 기준 공정률 99%

- 추진기간 : 2021년 ~ 2024년
- 사업위치 : 구포동 430-1번지 일원
- 사업규모 : 대지 998㎡, 연면적 1,689.47㎡(지하1층, 지상4층)
- 사업내용 : 구포1동 행정복지센터, 생활문화센터, 다함께돌봄센터 등 복합센터 조성
- 소요예산 : 7,551백만원(특 1,200, 국 800, 시 310, 구 5,241)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'21	'22	'23	'24
			계	'22	'23	'24	'25	'26						
계	7,551	2,035.3	5,515.7	3,845.7	1,600	70	-	-	-	7,551	2,035.3	3,845.7	1,600	70
국비	800	375	425	375	-	50	-	-	-	800	375	375	-	50
시비	310	187.5	122.5	112.5	-	10	-	-	-	310	187.5	112.5	-	10
구비	5,241	272.8	4,968.2	3,358.2	1,600	10	-	-	-	5,241	272.8	3,358.2	1,600	10
기타 (특교세)	1,200	1,200	-	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200	-	-	-

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
기본 및 실시설계 용역	■											
공사 착·준공			■				■					
인테리어 공사 등								■				

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 市 건설기술심의, 계약심사 등 완료 ○ 기본 및 실시설계 용역 준공 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. 5. : 건축공사 착공 ※준공(예정): 2024. 10월 ○ 2023. 2. 20. : 주민설명회 개최 ☞주민 19명(공사안내 및 민원청취) ○ 2023. 3. 7. : 석면해체공사 및 지정폐기물처리 용역 완료 ○ 2023. 3. 17. : 구포동 430-1 도시계획선 분할측량 완료 ○ 2023. 4. 14. : 구포1동사 해체(철거)공사 준공 ○ 2023. 6. 9. : 공사 담당공무원 제1차 실무회의 개최 ☞설계검토 ○ 2023. 7. 27. : 공사 담당공무원 제2차 실무회의 개최 ☞설계검토 ○ 2023. 8. 1. : 구포1동행정복합센터 운영부서 간부회의 개최 ○ 2023. 8. 16. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서) ○ 2023. 8. 16. : 공사 담당공무원 제3차 실무회의 개최 ☞설계검토 ○ 2023. 9. 12. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서) ○ 2023. 11. 15. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서) 	
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 1. 23. : 공사 담당공무원 제4차 실무회의 개최 ☞설계검토 ○ 2024. 2. 14. : 인테리어공사 실시설계용역 발주 ○ 2024. 3. 26. : 공사 담당공무원 제5차 실무회의 개최 ☞예산검토 ○ 2024. 5. 10. : 인테리어공사 실시설계용역 완료 ○ 2024. 6. 7. : 인테리어공사 시공사 입찰·선정 ○ 2024. 7. 1. : 인테리어공사 착공 ○ 2024. 9. 13. : 인테리어공사 준공 ○ 2023년~2024년 공사 추진(기성금 지급, 자재 발주, 실정보고, 민원처리 등) 	

6. 문제점 및 대책

- 해당사항 없음.

7. 향후 추진계획

- 공사 준공 : '24. 10. 5.
- 동 신청사 개청식 : '24. 11. 7.(예정)

8. 주민 참여(소통) 실적 : 5회

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
3회	1회	1회	-	-

- 2020.4.6.(월)~4.9.(목) : 구포1동 행정복합센터 관련 주민 의견수렴[설문조사]
- 2022. 2. 3.(목) : 부광맨션 안전진단 실시, 사전 피해 예방 조치 등[전문가자문]
- 2022. 7. 15.(금) : 구포1동사 건립방향 및 살계(안) 주민설명회 개최[설명회]
- 2022. 8. 24.(수) : 수목 처리에 대한 주민설명 및 의견 수렴 개최[설명회]
- 2023. 2. 20.(월) : 신축공사 관련 주민설명회 민원사항 청취 및 답변[설명회]