

5-6

화명~화명생태공원 연결 화명장미브릿지 건설

주관 부서	미래전략실 전략사업팀	협조 부서	건설과	市 도로계획과	작성기준 2024.9.30.
	백승거(☎5422)		박재우(☎4692)	박경민(☎888-1352)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기후	신규	시	부산시: 신규사업 사전심사 및 예산확보 등 사업 추진		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2023년 ~ 2028년		20,000백만원	정상추진	10%	

1. 정책목표

- 화명생태공원으로의 접근성 증대로 구민 복지 및 화명동 상권 활성화
- (임기 내) 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 추진 및 원활한 사업추진을 위한 예산확보

2. 사업개요

- 위 치 : 화명동 2279번지(중앙공원) ~ 1718-13번지(화명생태공원)
- 규 모 : 보행교량 설치 L=336.9m, B=4~6m(문화공간 설치)
- 사 업 비 : 20,000백만원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2028년
- 사업내용 : 화명생태공원~화명중앙공원, 상업지역을 연결하는 보행교량 설치

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	20,000	-	20,000	-	80	-	1,000	18,920	-	80	-	80	-	-	-
국비	10,000	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-
시비	9,920	-	9,920	-	-	-	1,000	8,920	-	-	-	-	-	-	-
구비	80	-	80	-	80	-	-	-	-	80	-	80	-	-	-
기타 (민간)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 총 소요예산 변경 : 22,000백만원 → 20,000백만원

- ▷ 변경사유 : 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 완료에 따른 사업비 반영
- ▷ 투자계획 변경 : '25년 실시설계 추진을 위한 시 예산 편성 계획 반영

4. 추진계획

○ 부산시 추진일정

구분	'23				'24				'25				'26				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업 기본 계획 및 타당성 조사 용역		■	■	■													
신규사업 사전심사 및 예산확보					■	■	■	■									
실시설계용역 및 행정절차 이행									■	■	■	■					
본 공사 추진													■	■	■	■	28.1 준공 예정

추진사항	2023				2024				2025				2026				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업 기본 계획 및 타당성 조사 용역		■	■	■													
신규사업 사전심사 및 예산확보					■	■	■	■									
실시설계용역 및 행정절차 이행									■	■	■	■					
본 공사 추진													■	■	■	■	'28.1 준공 예정

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'23년	○ 추진계획 수립('23.1.26.) ○ 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 완료('23. 3. ~ 12.)	

6. 문제점 및 대책

○ 사업 추진을 위한 예산확보 방안 마련 필요

▣ 市 관련 부서(도로계획과) 업무 협의 및 예산확보를 위한 지속 노력

사업추진 관련 사진 (위치도, 조감도, 현장사진 등)

