

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
계획수립			■														
공유재산심의 등 행정절차 및 부지매입				■	■	■	■										
설계 등 각종용역					■	■	■	■	■								
주차장 조성공사								■	■	■	■						

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'23.1분기	○ 사업계획수립(만덕2동 백양중학교 건립사업 대상지 변경 추진) ○ 사업대상지 변경 관련 상급기관 승인 ○ 공유재산심의, 지방재정투자심사	
'23.2분기	○ 부지매입(사유지) 계약체결 및 가등기	
'23.4분기	○ 소유권 이전등기 등	
'24.1분기	○ 건축물 해체 및 설계용역 완료	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 2024 2분기 : 주민설명회(백산공영주차장), 공사 발주 및 추진

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타