

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
도시관리계획시설 결정 등 사전절차	■	■															
설계용역 추진			■														
주차장 조성공사				■													

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20	○ 중기재정계획 반영	
'21	○ 신규사업 사전심사 조건부 승인 ○ 공유재산 및 지방재정투자심사(원안가결) ○ 공유재산관리계획안 심의(원안가결)	
'22	○ 물소리공원 기부채납(LH ▶ 복구청) ○ 도시관리계획시설 결정(변경) 용역 추진 ○ 주민설명회 개최(▶베르빌아파트 주민 건립반대) ○ 사업대상지 변경, 공유재산 및 지방재정투자심사 변경 심의 ○ 대체부지 매매계약, 대금 일부 납부	
'23.1분기	○ 부지 잔금납부 및 소유권이전등기 ○ 기본 및 실시설계 ○ 공사 착공	
'23.2분기	○ 공사 준공 및 운영	

6. 문제점 및 대책 : 해당없음

7. 향후 추진계획

- 예산 집행 정산 보고

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				