

주관 부서	교통행정과 교통사업팀	협조 부서			작성기준 2024.12.31.
	박동준(4502)				
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
(임기내)	(계속)	(구)			
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2023 ~ 2024		1,715백만원	완료	100%	

1. 정책목표

- 구포3동 소규모 주차장 조성, 주차면 27면

2. 사업개요

- 추진기간 : 2023년 ~ 2024년
- 사업위치 : 구포동 1243-1번지(시유지), 1243-3번지(국유지)
- 사업규모 : 693.9㎡, 주차장 27면, 2단(단차활용)
- 사업내용 : 백양산체육공원 인근 유희부지의 경사로 단차를 활용하여 소규모 공영 주차장 조성
- 소요예산 : 1,715백만원(시비 595, 구비 1,120)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내					임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25							
계	1,951		1,951		1,395	556			1,715		1,395	320		
국비									-		-			
시비	595		595		595				595		595			
구비	1,356		1,356		800	556			1,120		800	320		
기타 (민간)									-		-			

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
부지매입 계약			■	■													
설계용역 추진					■	■											
주차장 조성공사							■	■	■	■							

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 2023년 주차시설 확충 추진계획 수립 ○ 공유재산심의 및 재정투자사업 심의	
'23.1분기	○ 세부추진계획수립 ▷ 교통행정과-9181(2023.2.8.)호 ○ 국,시유지 매입의뢰 ○ 구 공유재산심의(변경), 공유재산관리계획 요구, 구비 편성요구	
'23.2분기	○ 구 공유재산관리계획, 구비 일부편성(8억원) ○ 시유지 매입(6.36억원) 완료, 국유지 매입 재의뢰	
'23.3분기	○ 국유지 매입완료(1.6억원) ○ 지반조사 실시, 설계용역 계약	
'23.4분기	○ 설계용역 추진 ○ 주민설명회	
'24.1분기	○ 실시설계 완료 ○ 설비(전기, 소방) 용역 발주	
'24.2분기	○ 공작물 축조 신고 완료 ○ 공사 발주	
'24.3분기	○ 공사 착공 ▷ 터파기 및 철골 구조물 설치	
'24.4분기	○ 공사 준공	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 2025년 소규모 공동 주차장 운영

8. 주민 참여[소통] 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
2023.12.6.				

구포3동 공영주차공간 조성

위 치 도



조 감 도

