

주관 부서	미래전략실 신청사건립팀		협조 부서	작성기준 2024.9.30.
	오승환(☎5402)			
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
임기후	계속	구	부산시 : 건립비용 지원, 도시계획변경 등	
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률
2022. 8. ~ 2029.		157,425백만원	정상추진	60%

1. 정책목표

- 신청사 입지 확정
- 랜드마크형 복합 신청사 건립 착공

2. 사업개요

- 추진기간 : 2022. 8. ~ 2029.
- 사업위치 : 덕천생활체육공원 일원
- 건립규모 : 37,859.42㎡

(단위 : ㎡)

합 계	본 청	의 회	보건소	주차장
37,859.42	17,402.72	1,970.53	3,277.17	15,209

- 사업내용 : 행정·복지·문화, 주민편의시설 등을 포함하는 신청사 건립
- 소요예산 : 157,425백만원

3. 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내					임기후	계	~22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25							
계	157,425	0	33,696		150		12,957	20,589	123,729	96,998	36,724	34,502	25,772	
국비														
시비	10,000	0	10,000					10,000						
구비	147,425	0	23,696		150		12,957	10,589	123,729	96,998	36,724	34,502	25,772	
기타 (민간)														

※ 지방재정투자심사 결과 등에 따라 사업비(건축규모)는 달라질 수 있음.

4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
신청사 입지 확정	■	■	■	■													
타당성 조사 및 기본계획 용역				■	■	■	■	■									
행안부 타당성조사 및 중앙투자심사								■	■	■	■						
설계공모													■				
기본 및 실시설계 용역													■	■	■	■	
공사착공 및 시행																■	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청사 후보지 전면 재검토(관련기관 협의 등) ○ 신청사 건립 추진위원회 개최 : 1회 	
'23	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청사 건립 추진위원회 개최 : 5회 ○ 신청사 건립 예정지 선정 ○ 신청사 건립 기금 적립 : 71,226백만원 ※ 2023년 34,502백만원 ○ 용역 발주 : 5건(기본계획 수립 및 타당성 조사, 도시관리계획 결정 등) ○ 현 청사 정밀안전점검 및 구조안전성 검토 용역 준공 	
'24	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재해영향성 검토 용역 준공 ○ 행정안전부 타당성조사 실시 및 완료 ○ 사업 부지 일부 기부협약 체결 ○ 도시관리계획(시설:공공청사) 결정 ○ 2024년 신청사 건립 기금 적립 : 25,772백만원 ○ 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 준공 ○ 전략환경영향평가 협의내용 반영결과 통보 ○ 전략환경영향평가 용역 준공 ○ 행정안전부 지방재정투자심사 의뢰 	

6. 향후 추진계획

- 2024. 하반기 : 행정안전부 지방재정투자심사, 설계공모 등 추진

7. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
14회	1회	6회	35회	-

사업추진 관련 사진 (위치도, 조감도, 현장사진 등)

