

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
물놀이장 조성 및 운영(1~2개소)	■	■															
물놀이장 조성 및 운영(1~2개소)			■	■	■	■	■	■	■	■							
물놀이장 조성 및 운영(1~2개소)											■	■	■	■	■		

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 천사공원, 명진공원 내 물놀이형 바닥분수 조성 및 운영(2개소)	
'23	○ 용당공원, 희망공원, 폴소리공원 물놀이장 조성 완료(3개소) - 특별교부세 700백만원(용당, 희망공원), 시비 450백만원(폴소리공원) 확보 ○ 대천천수변공원 물놀이장 조성 예산 확보(특별교부세 500백만원)	
'24	○ 대천천수변공원 물놀이장 조성 완료('24.3.~8월)	

6. 문제점 및 대책

- 물놀이형 수경시설 조경 예산 확보: 지속적 국·시비 신청
- 「어린이놀이시설 안전관리법 시행규칙」 제16조의2에 의한 안전관리자 배치 필요
- 수경시설 관리 대상 증가로 시설 운영 애로
 - ▷ 전문기관 위탁 운영을 위한 예산확보 필수

7. 향후 추진계획

- 안전하고 쾌적한 물놀이시설이 운영될 수 있도록 지속적인 현장점검 및 관리

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
· 2022.1.25.:주민설명회개최 (천사공원) · 2022.2.17.:주민설명회개최 (명진공원)			· 2022.8.7.:복구 ‘천사공원 물놀이장 개장’ 부산mbc 등 6건	
· 2023.1.17.:주민설명회개최 (용당공원) · 2023.2.17.:주민설명회개최 (희망공원) · 2023.3.7.:2차주민설명회개최 (용당공원) · 2023.3.29.:3차주민설명회개최 (용당공원) · 2023.12.14.:1차주민설명회개최 (대천천수변공원) · 2023.12.21.:2차주민설명회개최 (대천천수변공원)		· 2023.3.:품찰항기단자문단운영		

사업추진 관련 사진 (현장사진)

