



#### 4. 추진계획

추진사항	2022		2023			2024				2025				2026		임기후	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2
기본구상 및 타당성 조사 등				■	■	■											
복합교육문화센터 입지 확정				■	■	■	■	■	■	■							
신규사업 사전심사 및 국민체육센터 건립지원 공모 등										■	■	■	■	■			
중앙 투자 심사 및 설계공모 등															■	■	■

※ 변경사유 : 건립 예정지 선정 관련 의견수렴 절차 필요 및 재원 확보방안 마련 등

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22.12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'22.09.23. : 복합교육문화센터 건립 부지 확보를 위한 부산市 (공원정책과) 방문</li> <li>○'22.11.02. : 복합교육문화센터 건립부지 확보방안 마련            ※공원기능의 복합화 : 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경) 추진            (공원유형변경 : 근린공원 &gt; 문화공원 변경)</li> <li>○'22.11.08. ~ 12.30. : 관내 개발가능부지 조사 및 데이터 구축</li> </ul>	
'23.03.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'23. 01. : 복합교육문화센터 건립 후보지 입지 분석</li> <li>○'23. 02. 06. : 복합교육문화센터 건립부지 선정</li> <li>○'23. 02. 27. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 착공</li> </ul>	
'23.06.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'23. 05. 23. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 중간보고회(1차)</li> <li>○ ~ 06. 09. : 덕천·만덕권역 건립후보지 전면 재검토(9개소)</li> <li>○'23. 06. 22. : 용역 설계변경(건립후보지 권역 확대)</li> </ul>	
'23.09.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'23. 08. 04. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수</li> <li>○'23. 08. 28. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 중간보고회(2차)</li> <li>○'23. 08. 29.~ : 기본구상 및 타당성 조사 용역 일시중지(과업추가)            - 후보지 3개소에 대한 건축계획(안), 부지정지계획(안), 접근 기반 시설 확보계획(안), 개략적인 공사비 산정 등</li> <li>○'23. 09. 07/09.25. : 도시관리계획결정(변경) 관련 부산시 협의(2회)</li> </ul>	
'23.12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'23. 10. 06. : 도시관리계획결정(변경) 관련 부산시 협의</li> <li>○'23. 11. 01. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 최종 보고회            ※ 건립후보지 3개소(백양공원, 개나리공원, 덕천생활체육공원) 선정 및 건립계획안 마련 등</li> <li>○'23. 12. 18. : 도시관리계획결정(변경)(안) 도시·건축 공동위원회 심의</li> <li>○'23. 12. 27. : 도시관리계획결정(변경) 및 지형도면 고시            ※ 백양공원 유형변경 : 근린공원 &gt; 문화공원</li> </ul>	

## 6. 문제점 및 대책

- 재정여건으로 인한 사업비(구비) 확보 애로
  - ▶ 중앙부처(문화체육관광부 등) 정책사업 공모 등을 통한 국·시비 확보
  - ▶ 정치권과의 유기적 소통 및 협력 등 사업비 확보를 위한 노력 지속

## 7. 향후 추진계획

- 2024. 하반기 : 건립예정지 선정 ※ 지역여론 및 구의회 의견 수렴 등
- 2024. 하반기 : 신규사업 사전심사 실시

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	1회	5회	-	-