



#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
순환생태탐방로 조성																		
도시계획 변경 등																		

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22.09.15.~16. : 화명수목원 확장안 진달 (부산시/국회)</li> <li>○ '22.10.14. : 주민 숙원사업 건의 (미래전략실→부산시)</li> <li>○ '22.11. : 부산연구원 현안연구과제 선정               <ul style="list-style-type: none"> <li>※ '22.12.14. 화명수목원 일원 현장실사</li> </ul> </li> </ul>	
'23	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '23.06. : 화명수목원 확장 타당성 등 연구 수행 (부산연구원)               <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 화명수목원 확장안(3개) 구상</li> </ul> </li> <li>○ '23.01. ~ : 대천천누리길 조성사업(3차) 도시관리계획 결정 용역 및 실시설계용역 시행</li> </ul>	건설과 추진사항

#### 6. 문제점 및 대책

- 사업권한 등 문제로 구 자체 추진이 어려우므로 상급기관(국토교통부, 부산시) 협의 필요
  - ▷ 구 자체 인프라 구축사업을 통해 화명수목원 확장 당위성 확보
- 역사문화환경(금정산성) 보존지역, 개발제한구역에 위치해 각종 규제 해소 필요
  - ▷ 사업추진(실시설계) 시 유관기관 사전 협의를 통해 사업 실효성 확보

#### 7. 향후 추진계획

- 화명수목원 기본구상 용역 시행 (시)예산 확보 노력

순환생태탐방로 조성사업	(건설과 추진사항)
○ 2023.01.~ : 도시관리계획 결정 용역 및 실시설계용역 시행 중[일시중지]	

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	1	-	2	-