

주관 부서	일자리경제과 동물친화팀	협조 부서	공원녹지와 공원팀	안전총괄과 기전관리팀	작성기준 2024.12.31.
	주치연(☎4652)		정혜인(☎2052)	최원석(☎4678)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	신규,계속	구			
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022~2026		2,313백만원	정상추진	80%	

1. 정책목표

- 반려동물 양육인 증가에 따른 편의 인프라 지원으로 반려동물 친화도시 조성
- 관내 반려동물 관련 산업 육성으로 일자리 창출

2. 사업개요

- 도심갈매길 조성사업(반려동물 친화거리)
 - ▶ 사업위치 : 구포시장, 화명 기차길 숲속 산책로 일원
 - ▶ 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
 - ▶ 사업내용 : 도심내 반려동물과 걷기좋은 보행길 조성 및 경관 개선
 - 구포시장 공공공지 화단 조성, 구포시장 동문 방향 일방통행로 스텐실 포장, 구포시장 나루쉼터 및 상설무대 리모델링, 금빛노을브릿지 미디어아트 조성, 화명기차길숲속산책길 보행로 신설 등
 - ▶ 소요예산 : 2,133백만원(시 1,600백만원, 구 533백만원)
- 반려동물산업 지원 플랫폼 조성·운영
 - ▶ 사업위치 : 구포시장공영주차장 부설 상가(112호)
 - ▶ 사업내용 : 북구 관내 반려동물산업 육성 지원을 위한 브랜드숍 운영, 반려동물 친화 분위기 조성을 위한 펫다이닝 레스토랑, 아카데미 개최 등
 - ▶ 입주기업 : 공모를 통해 선정된 반려동물 관련 청년기업(웨글)
- 동물사랑 문화축제 개최
 - ▶ 사업기간 : 2022 ~ 계속 ▶ 연 1회 개최
 - ▶ 사업내용 : 건전한 반려동물 양육문화 조성을 위한 문화·체험행사 개최

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	2,363	-	2,363	50	180	2,033	50	50	-	2,213	50	2,163	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,600	-	1,600	-	150	1,450	-	-	-	1,600	-	1,600	-	-	-
구비	763	-	763	50	30	583	50	50	-	613	50	563	-	-	-

4. 추진계획

○ 반려동물 친화거리 조성

추진사항	2022		2023			2024				2025				2026		비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2
사업대상지 발굴 및 사업공모	■	■	■	■													
설계 용역 및 공사 추진					■	■	■	■	■	■							

○ 반려동물산업 지원 플랫폼 조성

추진사항	2022		2023			2024				2025				2026		비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2
반려동물산업 지원 플랫폼 입주업체 선정 및 개소	■	■	■														
플랫폼 운영·관리					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

○ 동물사랑 문화축제 개최

추진사항	2022		2023			2024				2025				2026		비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2
축제 준비 및 홍보	■			■	■			■	■			■	■				
축제 개최(매년 10~11월)		■				■				■				■			

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물산업 지원 플래닛 입주기업 공모(2022.12.21.~2023.1.6.) ○제3회 부산 북구 동물사랑 문화축제 개최(2022.11.12., 화명생태공원) 	
2023년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물 친화거리 조성사업 변경 신청(3.7.) ○반려동물산업 지원 플래닛 입주기업 선정 및 사용허가(2.2.) 	
2023년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물 친화거리 조성사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷기본 및 실시설계 용역 추진계획 수립(4.24.) ▷1차 입찰공고(5.2.~5.23.), 2차 입찰공고(5.26.~6.8.) ▷제안서 평가위원회 구성 및 개최(6.27.) ○반려동물산업 지원 플래닛 개소(5.22.) <ul style="list-style-type: none"> ▷반려동물 아카데미 1차 운영(6.13.~6.14.) 	
2023년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물 친화거리 조성 기본 및 실시설계 용역 착수(7.20.) <ul style="list-style-type: none"> ▷용역 착수 보고회 개최(8.8.) ○반려동물산업 지원 플래닛 아카데미 개최 및 브랜드숍 물품 전시 <ul style="list-style-type: none"> ▷반려동물 아카데미 2차 운영(9.19.~9.20.) ▷브랜드숍 물품 전시(9.19.) <ul style="list-style-type: none"> - 북구 사회적기업 2개 업체 : (주)엔즈글로벌, (주)맘씨생활건강 - 애견용품 11종 전시(간식 6종, 패드 1종, 비누 4종) 	
2023년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물 친화거리 조성 기본 및 실시설계 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷용역 중간 보고회 개최(12.6.) ▷화명3동 주민설명회 개최(12.13.) ○제4회 부산 북구 동물사랑 문화축제 개최(2023.10.28., 화명생태공원) 	
2024년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물 친화거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷북구 경관위원회 심의(1.15.) ▷용역 최종 보고회 개최(2.21.) ▷용역 준공(3.20.) 	
2024년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물 친화거리 조성사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷반려동물 친화거리 조성 공사 및 폐기물처리 용역 계획 수립(4.8.) ▷금빛노을브릿지 미디어아트 설치 및 콘텐츠 제작 계획 수립(5.13.) ▷반려동물 친화거리 조성 공사 및 폐기물처리 용역 착공(6.3.) ▷금빛노을브릿지 미디어아트 용역 제안서 평가위원회 개최(6.14.) ▷금빛노을브릿지 미디어아트 설치 및 콘텐츠 제작 용역 착수(6.28.) ○반려동물산업 지원 플래닛 아카데미 개최(2회, 5.22./5.29.) 	

2024년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물 친화거리 조성사업 공사 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 반려동물 친화거리 조성 공사 및 폐기물처리 용역(6.3.~) ▷ 반려동물 친화거리 조성 사업 전기공사 착공(6.19.~) ▷ 금빛노을브릿지 미디어아트 설치 및 콘텐츠 제작 용역 추진(6.28.~) 	
2024년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물 친화거리 조성사업 공사 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 금빛노을브릿지 미디어아트 설치 및 콘텐츠 제작 용역 준공(10.22.) ▷ 반려동물 친화거리 조성 사업 전기공사 준공(10.30.) ▷ 반려동물 친화거리 조성사업 폐기물처리 용역 준공(10.30.) ▷ 반려동물 친화거리 조성 공사 준공(11.29.) 	

6. 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

7. 향후 추진계획

- 반려동물 친화거리(도심갈맷길) 관리
 - ▷ 신중년일자리 사업을 통한 반려동물 친화거리(도심갈맷길) 시설물 관리로 안전하고 쾌적한 보행 환경 유지
- 반려동물산업 지원 플래닛 운영
 - ▷ 반려동물 아카데미 개최 : 2025. 5월중(예정)
 - ▷ 반려동물 브랜숍 상시 운영 등
- 올바른 반려동물 양육문화 및 생명 존중 인식 개선 홍보 등

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
1	2	4	4	