

주관 부서	문화체육과 체육지원팀	협조 부서	시 낙동강관리본부 시 관광정책과	건설과 생태하천팀	작성기준
	손영호(☎4124) 김아름(☎4121)		최재웅(☎310-6052) 김지영(☎888-5291)	김세환(☎4924)	2024.9.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기 내	계속	부산광역시, 북구	부산시(낙동강관리본부) 인조잔디 준공 후 조속한 개장		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022.~계속		4,378백만원	정상추진	90%	

1. 정책목표

- 화명생태공원 추가 조성중인 파크골프장(27홀) 조속한 개장 및 축구장 3개면(당초 2개면) 인조잔디 조성
- 지역별 특화 해양레포츠 육성사업을 통한 수상레포츠 시설 이용 활성화

2. 사업개요

□ 화명생태공원 체육시설 조성

- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 4,288백만원 정도
 - 축구장 : 3,000백만원(특교금 2,000, 시 1,000) / 파크골프장 : 1288백만원(국 344, 시 944)
- 사업주체 : 부산광역시 북구청 /부산광역시 낙동강관리본부
- 사업내용 : 파크골프장 27홀 신규조성, 축구장 A, B, D면 인조잔디 조성

□ 지역별 특화 해양레포츠 육성사업

- 사 업 명 : 낙동강 힐링해양스포츠 체험 프로그램 추진
 - ※ 부산광역시 관광정책과의 공모사업 신청을 통한 사업 추진
- 사업목적 : 해양레저스포츠 체험교실을 통한 구민 체력 증진 및 해양레포츠 문화 저변 확대
- 장 소 : 화명수상레포츠타운(북구 강변대로 1629)
- 사업대상 : 8세 이상 청소년 및 일반성인 등
- 주요내용 : 웨이크보드, 수상스키, 워터슬레이드 등 체험교실 운영
- 사 업 비 : 90백만원(시비 75, 구비 15)
- 주최/주관 : 부산광역시 · 북구/화명수상레포츠타운

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획								확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,108	500	3,608	432	3,044	44	44	44	4,482.5	932	3,060.5	490		
국비	2,344	150	2,194	194	2,000				2,344	344	2,000			
시비	1,719	350	1,369	229	1,035	35	35	35	2,102	579	1,048	475		
구비	45		45	9	9	9	9	9	36.5	9	12.5	15		
기타 (민간)														

4. 추진계획

구 분	2022		2023				2024				2025				2026		비 고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
파크골프장 신규 24홀 조성	■	■															
파크골프장 27홀 조성완료(3홀추가)			■	■													
축구장 사업비 확보	■	■															
축구장 공사						■	■										
축구장 정상개장							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
해양레포츠 육성사업 공모신청			■					■				■				■	
해양레포츠 육성사업 추진				■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 화명생태공원 파크골프장 신규 24홀 조성공사 준공 후 임시개방('22. 10.) ▷ 市 낙동강관리본부	
'23	○ 화명생태공원 파크골프장 27홀 조정 ○ 공약사항 변경 : 축구장 인조잔디 조성(2개면→3개면) ('23. 2.) ○ 화명생태공원 내 운동장(A, B, D면) 인조잔디 조성 협의 ▷ 市 체육진흥과, 낙동강관리본부	
	○ 2023년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진완료('23. 9.)	
'24	○ 화명생태공원 축구장 인조잔디 조성공사 준공('24. 1.) ○ 화명생태공원 축구장 A구장 조명탑 설치공사 완료('24. 5.) ○ 화명생태공원 파크골프장 개보수사업 4억 예산확보(24년1차추경) ▷ 市 낙동강관리본부	
	○ 2024년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진 ▷ 2024년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업(市 공모사업) 신청 및 선정('24. 3.) ▷ 총 예산 90백만원(시비 75, 구비 15)	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 화명생태공원 파크골프장 주차장 추가(8,500㎡) 설치 및 신규 9홀 (E구장 옆 보행로) 조성
 - ▷ 주차장 추가 조성을 위한 낙동강관리본부와 지속적인 협의
- 2024. 5.~10. : 사업 추진계획 수립 및 ‘낙동강 힐링해양스포츠 체험교실’ 운영
 - ▷ 1,800명 참여(목표)

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해	당	없	음	

사업추진 관련 사진



사업 위치도



현장사진(축구장)



현장사진(파크골프장)